

Registra un avance del 45% la obra del Canalecón Camino Real

Posted on 13 de febrero de 2023 by Diario Humano



Se estima que los trabajos concluyan a finales del mes de marzo

Diario Humano | La Paz, Baja California Sur. -La obra del Canalecón Camino Real presenta un avance del 45%, informó la Dirección de Obras Públicas del [H. Ayuntamiento de La Paz](#); estimando concluir la obra a finales del mes de marzo dio a conocer la directora de Gestión Integral de la Ciudad, Patricia Ahumada.

Señaló que el equipo de supervisión responsable de la obra del Canalecón indicó que avanza según los tiempos establecidos. Por el momento se finalizaron los trabajos de limpieza de la maleza en los alrededores de la obra, para comenzar el colado de las banquetas, de las cuales ya se cuenta con 1980 metros cuadrados.

Además, se instalaron 90 de 212 postes de lámparas solares y se estima iniciar dentro de dos semanas los trabajos sobre el canal, dónde se proyectan tres carriles: una pista de atletismo, un carril de juegos para los infantes y una vía ciclista.

Los trabajos de rehabilitación se realizarán en los dos extremos del tramo, iluminando las banquetas y el camino dentro del canal, esperando formar un espacio seguro para la circulación y esparcimiento de todas y todos los que habitan la zona.

Finalmente, la directora de Gestión Integral de la Ciudad, destacó que esta obra permitirá mejorar la imagen urbana de esta zona de la ciudad, creando espacios integrales y de calidad para los paceños.